

## ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

(art. 102 D.Lgs n° 50/2016 e sue s.m.i)

*Per contratti di importo complessivo >€ 40.000 e <€ 221.000 Iva esclusa*

*Da emettere al massimo entro 30 gg dall'ultimazione dell'esecuzione ed allegare al contratto nell'apposito software per la chiusura del contratto nonché al pagamento del saldo contrattuale*

Oggetto: Servizio/Fornitura Forniture e relativa posa in opera necessarie ad un Revamping dell'impianto termico sperimentale del Laboratorio Combustione di Innovhub-SSI sito nell'Area di Business Combustibili a San Donato Milanese – MI

N. CIG 7471994482

N. CUP (eventuale)

Il sottoscritto Gabriele Migliavacca in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto affidato (con provvedimento n. 67 del 17/07/2018) all'esecutore (Ragione sociale) CBM srl con sede in Cormano (MI), via Bellini 7 – 20032 – CF.11034640158

### ATTESTA

- Che l'importo contrattuale complessivo previsto era pari a € 101.265,13 + IVA
- Che l'importo contrattuale complessivamente liquidato sarà pari a € 96.046,19 + Iva

*se gli importi contrattuali previsti ed effettivi non coincidono indicare le motivazioni e gli atti che hanno autorizzato le variazioni:*

L'importo liquidato non coincide con l'importo contrattuale in quanto è stata applicata alla società una penale (come riportato nella documentazione di gara) perché nel corso della fornitura con relativa posa in opera non sono state garantite le tempistiche sottoscritte nel contratto con conseguenti disagi e difficoltà del laboratorio nel rispettare i propri impegni contrattuali verso i clienti.

Che la data contrattualmente prevista per il termine delle prestazioni è il 07/11/2018

Che le prestazioni si sono effettivamente concluse il 19/4/2019

Che la prestazione/fornitura eseguita corrisponde a quella contrattualmente prevista

Che la prestazione/fornitura eseguita non corrisponde a quella contrattualmente prevista *(indicare se il ritardo o l'inadempimento è imputabile al fornitore, se sono state fatte contestazioni o applicate penali. In caso contrario indicare la motivazione)* a causa di svariate problematiche tecniche emerse durante l'esecuzione e difetti realizzativi riscontrati, che hanno richiesto molteplici interventi correttivi, producendo un significativo ritardo nella consegna finale dell'impianto.

• **eventuali ulteriori osservazioni o considerazioni relative a casi particolari:**

L'impianto realizzato risulta comunque avere prestazioni non pienamente soddisfacenti rispetto a quanto atteso.

*Solo per fornitura di apparecchiature che necessitano di collaudo:*



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI



FORMAPER



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO



INNOVHUB  
STAZIONI SPERIMENTALI  
PER L'INDUSTRIA



PARCAM S.R.L.

Che la fornitura e l'eventuale installazione di cui all'oggetto, è stata regolarmente eseguita e collaudata il 19/4/2019 come da verbale di collaudo allegato;

Il collaudatore

Si allega verbale di collaudo

(Firmare digitalmente)

## DICHIARA

Che l'importo a saldo da liquidare all'esecutore è pari a € 25.413,63 +iva e comprende lo svincolo delle eventuali ritenute effettuate ai sensi dell'art. 4- c.3 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

Che la cauzione definitiva prestata per il servizio/fornitura è svincolabile;

Che la cauzione definitiva non è prevista dal contratto

S. W. DONATO, 20 / 10 / 2020  
MIL. (luogo e data)

Il Direttore dell'esecuzione/ Il Dirigente destinatario  
della fornitura/servizio

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate